

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
01				INVESTIMENTO / SECTOR ÁGUA																	
01	001			Empreitadas em Curso																	
01	001	1998/309		Sistema de Telegestão da Rede	00	07010407	E				01/2005	12/2012	90.000,00	50.000,00	140.000,00	1.919.810,55	85.696,53	2.005.507,08	95,22	97,36	
01	001	1998/324		Novo Reservatório em Mundão	00	07010407	E	30	70		01/2005	12/2012	355.000,00	10.000,00	365.000,00	44.928,41	328.239,12	373.167,53	92,46	91,03	
01	001	2000/361		Conservação da ETA de Nesprido (Fagilde)	00	07010407	E				01/2005	12/2014	50.000,00	300.000,00	350.000,00	298.705,50	38.870,55	337.576,05	77,74	52,04	
01	001	2001/362		Beneficiação de Reservatórios Existentes-2ª Fase	00	07010407	E				01/2005	12/2014	70.000,00	300.000,00	370.000,00	101.473,42	5.263,98	106.737,40	7,52	22,64	
01	001	2002/368		Adução de Água a Côta	00	07010407	E	30	70		01/2005	12/2012	1.000,00	10.000,00	11.000,00	352.707,50	0,00	352.707,50	0,00	96,98	
01	001	2002/373		Abastecimento de Água a Vila Chã do Monte e Salgueiral	00	07010407	E				01/2005	12/2011	1.000,00	0,00	1.000,00	269.174,12	0,00	269.174,12	0,00	99,63	
01	001	2002/374		Ampliação da Rede de Água no Bairro das Cavadas e Moselos	00	07010407	E				01/2004	12/2011	1.000,00	0,00	1.000,00	204.386,80	0,00	204.386,80	0,00	99,51	
01	001	2004/385		Abastecimento de Água à Freguesia de Cavernães - Conclusão	00	07010407	E	30	70		01/2005	12/2012	6.000,00	10.000,00	16.000,00	114.402,26	0,00	114.402,26	0,00	87,73	
01	001	2004/387		Abastecimento de Água a Sampaio - Vil de Soito	00	07010407	E				01/2005	12/2012	46.000,00	50.000,00	96.000,00	30.076,68	44.782,41	74.859,09	97,35	59,38	
01	001	2004/388		Ampliação da ETA da Maeira	00	07010407	E				01/2005	12/2014	22.000,00	1.200.000,00	1.222.000,00	18.388,00	0,00	18.388,00	0,00	1,48	
01	001	2005/392		Abastecimento de água à Freguesia de Bodiosa-Conclusão.	00	07010407	E	30	70		01/2005	12/2014	265.000,00	111.000,00	376.000,00	224.428,04	229.199,07	453.627,11	86,49	75,55	
01	001	2005/393		Abastecimento de Água à Freguesia de Calde - Conclusão	00	07010407	E	30	70		01/2005	12/2014	166.000,00	301.000,00	467.000,00	73.218,73	157.877,32	231.096,05	95,11	42,78	
01	001	2005/395		Abastecimento de Água à Freguesia de Torredeita-Conclusão.	00	07010407	E	30	70		01/2005	12/2014	47.000,00	21.000,00	68.000,00	96.758,22	30.702,00	127.460,22	65,32	77,36	
01	001	2006/420		Abastecimento de Água a Passos, Perodiz e Murrosa	00	07010407	E	47	53		01/2006	12/2013	37.000,00	20.000,00	57.000,00	40.420,90	28.030,51	68.451,41	75,76	70,26	
01	001	2006/421		Abastecimento de Água a Fermentelos e Quintãs	00	07010407	E	30	70		01/2006	12/2013	30.000,00	60.000,00	90.000,00	93.212,73	3.666,17	96.878,90	12,22	52,88	
01	001	2007/431		Abastecimento Água no Acesso ao Bairro do Pereiro	00	07010407	E	30	70		01/2007	12/2012	10.500,00	10.000,00	20.500,00	75.736,62	4.247,01	79.983,63	40,45	83,11	
01	001	2008/436		Contratos- Programa com as Juntas de Freguesia em 2008	00	08050102	O				01/2008	12/2012	20.000,00	10.000,00	30.000,00	208.387,18	11.940,55	220.327,73	59,70	92,42	
01	001	2008/438		Pequenas Ampliações da Rede de água do Concelho em 2008	00	07010407	E				01/2008	12/2012	183.000,00	10.000,00	193.000,00	130.507,13	62.289,11	192.796,24	34,04	59,60	
01	001	2008/447		Abastecimento de Água a Vilar de Baixo e Vila Nova do Rego.	00	07010407	E	30	70		01/2008	12/2012	41.000,00	10.000,00	51.000,00	74.712,29	23.676,94	98.389,23	57,75	78,27	
01	001	2008/451		Abastecimento de Água ao Bairro dos Carris - Cavernães	00	07010407	E				01/2008	12/2012	10.000,00	1.000,00	11.000,00	3.099,24	2.076,54	5.175,78	20,77	36,71	
01	001	2008/452		Abastecimento de Água á Freguesia de Côta - Conclusão	00	07010407	E				01/2008	12/2012	21.500,00	10.000,00	31.500,00	176.632,66	17.955,16	194.587,82	83,51	93,49	
01	001	2008/454		Alteração sist.de doseamento de sulfato alumínio da ETA de Fagilde	00	07010407	E				01/2008	12/2011	7.000,00	0,00	7.000,00	125.833,05	0,00	125.833,05	0,00	94,73	
01	001	2008/462		Prolongamentos Rede de Água do Concelho em 2009	00	07010407	E				01/2008	12/2011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2008/463		Execução de Ramais de Água no Concelho em 2009	00	07010407	E				01/2008	12/2011	2.000,00	0,00	2.000,00	77.408,90	0,00	77.408,90	0,00	97,48	
01	001	2009/464		Contratos Programa com as Juntas de Freguesia em 2009	00	08050102	O				01/2009	12/2012	65.000,00	10.000,00	75.000,00	291.538,44	50.593,15	342.131,59	77,84	93,34	
01	001	2009/466		Pequenas Ampliações da Rede de Água em 2009	00	07010407	E				01/2009	12/2011	173.000,00	0,00	173.000,00	145.737,69	115.572,55	261.310,24	66,80	81,98	
01	001	2009/467		Execução de Ramais de Água no Concelho em 2010	00	07010407	E				01/2009	12/2012	80.000,00	10.000,00	90.000,00	840,00	64.945,51	65.785,51	81,18	72,42	
01	001	2010/476		Pequenas Ampliações da Rede de Água em 2010	00	07010407	E				01/2010	12/2012	285.000,00	10.000,00	295.000,00	0,00	220.626,42	220.626,42	77,41	74,79	
01	001	2010/477		Contratos Programa com as Juntas de Freguesia em 2010	00	08050102	O				01/2010	12/2012	30.000,00	10.000,00	40.000,00	17.133,06	22.313,13	39.446,19	74,38	69,04	
01	001	2010/478		Protocolos com as Juntas de Freguesia em 2010	00	08050102	O				01/2010	12/2012	1.000,00	10.000,00	11.000,00	8.967,66	0,00	8.967,66	0,00	44,91	
													Totais do Programa 001:	2.117.000,00	2.544.000,00	4.661.000,00	5.218.625,78	1.548.563,73	6.767.189,51	73,15	68,50
01	002			Obras Novas																	
01	002	1996/303		Ampliação da Rede de Água do Concelho	00	07010407	E	33	67		01/1900	12/2011	47.000,00	0,00	47.000,00	1.346.724,16	15.527,46	1.362.251,62	33,04	97,74	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
							AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
		Ano / Nº	Ação																
01				INVESTIMENTO / SECTOR ÁGUA															
01	002			Obras Novas															
01	002	1999/355		Pré-Tratamento da Água Bruta Captada no Rio Dão	00 07010407	E				01/2005	12/2013	1.000,00	400.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2002/369		Sistema de Tratamento de Lamas da ETA de Fagilde	00 07010407	E				01/2005	12/2014	1.000,00	1.210.000,00	1.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2002/375		Execução de Ramais de Água	00 07010407	E				01/2003	12/2011	11.000,00	0,00	11.000,00	33.882,21	8.277,09	42.159,30	75,25	93,93
01	002	2002/377		Conservação e Reparação da Rede de Água do Concelho	00 07010407	A				01/2003	12/2011	2.000,00	0,00	2.000,00	52.616,28	0,00	52.616,28	0,00	96,34
01	002	2005/401		Ampliação do Reservatório de São João de Lourosa.	00 07010407	E				01/2005	12/2013	2.000,00	400.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2005/402		Remodelação da 1ª Conduta Elevatória da ETA de Fagilde -1º Troço.	00 07010407	E				01/2005	12/2012	2.000,00	200.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2005/403		Novas Condutas do Reservatório de Vale de Fachas Rio de Loba.	00 07010407	E				01/2005	12/2012	2.000,00	200.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2006/415		Comportas nos Descarregadores Suplementares da Barragem Fagilde	00 07010407	E				01/2006	12/2014	2.000,00	510.000,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2007/425		Torre de Captação na Albufeira da Barragem de Fagilde	00 07010407	E				01/2007	12/2013	1.000,00	350.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2007/426		Novos Reservatórios no Viso	00 07010407	E				01/2007	12/2014	1.000,00	3.010.000,00	3.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2007/427		Remodelação Rede de Água no Bairro de Santa Rita	00 07010407	E				01/2007	12/2012	1.000,00	70.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/433		Transferências para a Associação de Municípios Dão/Lafões	00 0805010102	O				01/2008	12/2014	1.000,00	3.000.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/434		Barragem no rio Vouga	00 07010407	E				01/2008	12/2014	1.000,00	15.000.000,00	15.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/435		Estação de Tratamento de Água do Vouga	00 07010407	E				01/2008	12/2014	1.000,00	7.000.000,00	7.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/440		Remodelação da Rede de Água na Rua Conego Martins.	00 07010407	E				01/2008	12/2012	2.000,00	50.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/441		Remodelação da Rede de água na rua Alexandre Lucena e Vale.	00 07010407	E				01/2008	12/2012	2.000,00	50.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/442		Remodelação da Rede de Água na Rua Cap. Salomão e Trav. Viriato.	00 07010407	E				01/2008	12/2012	2.000,00	40.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/443		Remodelação da rede de água na Avª. 25 de Abril	00 07010407	E				01/2008	12/2012	1.000,00	70.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/449		Adução de Água á Zona Baixa da Cidade	00 07010407	E				01/2008	12/2013	1.000,00	350.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/453		Nova Adução de água ao Reservatório do Mortório	00 07010407	E				01/2008	12/2013	1.000,00	200.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/455		Requalificação do Reservatório do Fontelo	00 07010407	E				01/2008	12/2013	1.000,00	200.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/456		Nova Adução de Água da Muna a Bassar	00 07010407	E				01/2008	12/2012	2.000,00	100.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/457		Requalificação da Estação Elevatória da Muna	00 07010407	E				01/2008	12/2013	2.000,00	200.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/458		Requalificação Estação Elevatória de Vale de Fachas	00 07010407	E				01/2008	12/2013	2.000,00	200.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/459		Requalificação do Sistema de Água da Mina dos Cantarinhos	00 07010407	E				01/2008	12/2012	1.000,00	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/460		Reabilitação da Rede Hidrográfica do Rio Dão	00 07010407	E				01/2008	12/2013	1.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2009/470		Sistema de Telegestão de Calde	00 07010407	E				01/2009	12/2012	1.000,00	150.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/471		Grupos electrogénios de emergência para a ETA de Fagilde	00 07010407	E				01/2010	12/2013	1.000,00	320.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/472		Grupo electrogénio de emergência para a Estação Elevatória de Prime	00 07010407	E				01/2010	12/2012	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/473		Conduta Adutora da ETA do Vouga até ao Reservatório do Viso	00 07010407	E				01/2010	12/2014	1.000,00	9.000.000,00	9.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/474		Ampliação do Reservatório de Figueiró	00 07010407	E				01/2010	12/2012	1.000,00	300.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/475		Remodelação da Conduta de Vildemoinhos até Figueiró	00 07010407	E				01/2010	12/2012	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/479		Execução de Ramais de Água no Concelho em 2011	00 07010407	E				01/2010	12/2012	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	4.920,00	4.920,00	49,20	24,60

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				INVESTIMENTO / SECTOR ÁGUA																
01	002			Obras Novas																
01	002	2010/480		Prolongamentos da Rede de Água do Concelho em 2011	00	07010407	E				01/2010	12/2012	9.000,00	10.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/481		Remodelação da Rede de Água do Concelho em 2011	00	07010407	E				01/2010	12/2012	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/482		Abastecimento de Água a Brufe e Mata	00	07010407	E				01/2010	12/2012	2.000,00	200.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/483		Abastecimento de Água a Lufinha	00	07010407	E				01/2010	12/2013	2.000,00	200.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/484		Participações de Capital no Sistema de Água	00	0805010102	O				01/2010	12/2014	1.000,00	3.000.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/485		Ampliação da Cisterna e Estação Elevatória da ETA de Fagilde	00	07010407	E				01/2010	12/2014	1.000,00	4.000.000,00	4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2011/486		Desassoreamento da Albufeira da Barragem de Fagilde	00	07010407	E				01/2011	12/2013	1.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2011/487		Alteração das Ensecadeiras da Barragem de Fagilde	00	07010407	E				01/2011	12/2012	2.000,00	50.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2011/488		Remodelação da Rede de Água em Gumiei	00	07010407	E				01/2011	12/2012	2.000,00	50.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2011/489		Pequenas Ampliações da Rede de Água em 2011	00	07010407	E				01/2011	12/2012	114.000,00	10.000,00	124.000,00	0,00	80.218,49	80.218,49	70,37	64,69
01	002	2011/490		Contratos Programa com as Juntas de Freguesia em 2011	00	08050102	O				01/2011	12/2012	38.000,00	10.000,00	48.000,00	0,00	19.269,70	19.269,70	50,71	40,15
01	002	2011/491		Protocolos com as Juntas de Freguesia em 2011	00	08050102	O				01/2011	12/2012	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2011/492		Execução de Ramais de Água no Concelho em 2012	00	07010407	E				01/2011	12/2012	2.000,00	100.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2011/493		Prolongamentos da Rede de Água do Concelho em 2012	00	07010407	E				01/2011	12/2012	2.000,00	100.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2011/494		Remodelação da Rede de Água do Concelho em 2012	00	07010407	E				01/2011	12/2012	2.000,00	100.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													Totais do Programa 002:			1.433.222,65	128.212,74	1.561.435,39	44,06	2,87
													Totais do Objetivo 01:			6.651.848,43	1.676.776,47	8.328.624,90	69,63	12,95

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				INVESTIMENTO / SECTOR SANEAMENTO															
02	001			Empreitadas em Curso															
02	001	1996/299		Repavimentações	00 07010401	E				01/1996	12/2011	11.000,00	0,00	11.000,00	1.854.906,98	0,00	1.854.906,98	0,00	99,41
02	001	1999/432		Saneamento às Freguesias de Ribafeita e Lordosa	00 07010402	E				01/2000	12/2011	7.000,00	0,00	7.000,00	1.575.977,83	0,00	1.575.977,83	0,00	99,56
02	001	1999/434		Saneamento às Freguesias de Couto de Cima e Couto de Baixo - Conclusão	00 07010402	E				01/2000	12/2011	1.000,00	0,00	1.000,00	922.483,00	0,00	922.483,00	0,00	99,89
02	001	1999/437		Saneamento a Bodiosa - 3ª Fase	00 07010402	E				01/2001	12/2011	1.000,00	0,00	1.000,00	652.607,74	0,00	652.607,74	0,00	99,85
02	001	1999/441		Saneamento à Freguesia de Santos Evos - 1ª Fase	00 07010402	E				01/2001	12/2011	122.000,00	0,00	122.000,00	1.320.025,46	54.701,21	1.374.726,67	44,84	95,33
02	001	1999/500		Remodelação e Ampliação das Piscinas Municipais	00 07010302	E				01/2000	12/2011	15.000,00	0,00	15.000,00	2.724.613,95	116,85	2.724.730,80	0,78	99,46
02	001	1999/501		Remodelação do Edifício sede dos SMAS de Viseu.	00 07010301	E				01/1999	12/2011	32.000,00	0,00	32.000,00	39.585,00	0,00	39.585,00	0,00	55,30
02	001	2001/452		Saneamento à Freguesia de São Pedro de France.	00 07010402	E				01/2001	12/2011	11.000,00	0,00	11.000,00	715.202,00	0,00	715.202,00	0,00	98,49
02	001	2001/453		Emissário de Esgotos da Ribeira de Mide e Estação Elevatória.	00 07010402	E				01/2004	12/2011	1.000,00	0,00	1.000,00	1.209.645,85	0,00	1.209.645,85	0,00	99,92
02	001	2001/457		Reabilitação da Rede Hidrográfica do Rio Pavia.	00 07010402	E				01/2002	12/2014	137.000,00	280.000,00	417.000,00	416.077,78	136.721,43	552.799,21	99,80	66,36
02	001	2001/500		Fontes Ornamentais	00 07010413	E				01/2002	12/2013	3.000,00	100.000,00	103.000,00	475.998,00	0,00	475.998,00	0,00	82,21
02	001	2002/505		Saneamento a Vila Chã do Monte e Salgueiral	00 07010402	E				01/2005	12/2011	1.000,00	0,00	1.000,00	323.357,51	0,00	323.357,51	0,00	99,69
02	001	2002/506		Ampliação da Rede de Esgotos no Bairro das Cavadas e Moselos	00 07010402	E				01/2004	12/2011	1.000,00	0,00	1.000,00	228.336,27	0,00	228.336,27	0,00	99,56
02	001	2004/513		Arranjos Exteriores da ETAR de S.João de Lourosa.	00 07010402	E				01/2005	12/2012	2.000,00	150.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2004/518		Saneamento à Freguesia de Cavernães - Conclusão	00 07010402	E	30	70		01/2005	12/2012	115.000,00	1.000,00	116.000,00	193.168,35	2.927,40	196.095,75	2,55	63,43
02	001	2004/521		Saneamento a Sampaio- Vil de Soito.	00 07010402	E				01/2005	12/2012	46.000,00	50.000,00	96.000,00	32.249,96	45.765,88	78.015,84	99,49	60,83
02	001	2004/524		Saneamento à Freguesia de S.Pedro France- 2ª Fase.	00 07010402	E	30	70		01/2005	12/2012	305.000,00	250.000,00	555.000,00	380.616,32	295.226,29	675.842,61	96,80	72,24
02	001	2004/526		Saneamento a Vouguinha.	00 07010402	E	30	70		01/2005	12/2012	1.000,00	50.000,00	51.000,00	178.329,34	0,00	178.329,34	0,00	77,76
02	001	2005/527		Saneamento à Freguesia de Bodiosa - Conclusão	00 07010402	E	30	70		01/2005	12/2014	400.000,00	111.000,00	511.000,00	329.165,64	325.957,06	655.122,70	81,49	77,98
02	001	2005/528		Saneamento à Freguesia de Calde - Conclusão	00 07010402	E	30	70		01/2005	12/2014	236.000,00	311.000,00	547.000,00	222.195,85	161.830,27	384.026,12	68,57	49,93
02	001	2005/530		Saneamento à Freguesia de Torredeita- Conclusão	00 07010402	E	30	70		01/2005	12/2014	529.000,00	201.000,00	730.000,00	284.702,63	470.611,82	755.314,45	88,96	74,44
02	001	2005/533		Colector de Esgotos de Mosteirinho até à ponte do Farreco	00 07010402	E	47	53		01/2005	12/2012	110.000,00	10.000,00	120.000,00	116.508,92	108.177,12	224.686,04	98,34	95,00
02	001	2006/552		Saneamento a Passos, Perodiz e Murrosa	00 07010402	E	47	53		01/2006	12/2012	28.000,00	50.000,00	78.000,00	118.948,98	26.322,79	145.271,77	94,01	73,76
02	001	2006/553		Saneamento a Fermentelos e Quintãs	00 07010402	E	30	70		01/2006	12/2012	38.000,00	30.000,00	68.000,00	209.994,37	27.662,15	237.656,52	72,80	85,49
02	001	2007/557		Prolongamentos das redes de saneamento do Concelho em 2008	00 07010402	E				01/2007	12/2012	14.000,00	10.000,00	24.000,00	174.934,02	11.111,16	186.045,18	79,37	93,52
02	001	2007/559		Reposições de pavimentos em betuminoso no concelho em 2008	00 07010401	E				01/2007	12/2012	141.000,00	50.000,00	191.000,00	84.550,18	81.110,50	165.660,68	57,53	60,12
02	001	2007/565		Saneamento a Coucinheiro Vila Nova e Casal-Barreiros	00 07010402	E				01/2007	12/2012	38.000,00	50.000,00	88.000,00	50.602,09	35.561,17	86.163,26	93,58	62,17
02	001	2007/569		Saneamento no acesso ao Bairro do Pereiro	00 07010402	E	30	70		01/2007	12/2012	89.000,00	30.000,00	119.000,00	191.964,08	2.817,23	194.781,31	3,17	62,64
02	001	2008/572		Contratos-Programa com as Juntas de Freguesia em 2008	00 08050102	O				01/2008	12/2012	35.000,00	10.000,00	45.000,00	476.862,44	20.269,35	497.131,79	57,91	95,26
02	001	2008/575		Pequenas Ampliações da Rede Saneamento em 2008	00 07010402	E				01/2008	12/2012	255.000,00	50.000,00	305.000,00	463.347,24	112.171,06	575.518,30	43,99	74,90
02	001	2008/576		Pequenas Repavimentações em 2008	00 07010401	E				01/2008	12/2012	306.000,00	50.000,00	356.000,00	251.801,16	286.521,89	538.323,05	93,63	88,57
02	001	2008/583		Saneamento a Vilar de Baixo e Vila Nova do Rego	00 07010402	E	30	70		01/2008	12/2012	96.000,00	20.000,00	116.000,00	240.381,50	84.718,88	325.100,38	88,25	91,22
02	001	2008/585		Saneamento no Bairro da Carris em Cavernães	00 07010402	E				01/2008	12/2012	80.000,00	10.000,00	90.000,00	36.676,33	28.773,61	65.449,94	35,97	51,67
02	001	2008/586		Saneamento à Freguesia de Côta - Conclusão	00 07010402	E				01/2008	12/2012	71.000,00	50.000,00	121.000,00	257.754,21	54.050,60	311.804,81	76,13	82,32
02	001	2008/587		Saneamento a Carcavelos - S. Pedro de France	00 07010402	E				01/2008	12/2012	2.000,00	40.000,00	42.000,00	69.592,92	0,00	69.592,92	0,00	62,36

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02		INVESTIMENTO / SECTOR SANEAMENTO																		
02	001	Empreitadas em Curso																		
02	001	2008/593		Execução de Ramais de Saneamento no concelho em 2009	00	07010402	E				01/2008	12/2012	27.000,00	10.000,00	37.000,00	33.193,75	16.142,85	49.336,60	59,79	70,29
02	001	2008/594		Reposições de Pavimentos em Betuminoso no Concelho em 2009	00	07010401	E				01/2008	12/2012	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2008/595		Reposições de Pavimentos em Calçada no Concelho em 2009	00	07010401	E				01/2008	12/2012	11.000,00	10.000,00	21.000,00	29.321,19	2.000,81	31.322,00	18,19	62,24
02	001	2009/596		Contratos Programa com as Juntas de Freguesia em 2009	00	08050102	O				01/2009	12/2012	235.000,00	50.000,00	285.000,00	711.677,35	175.605,85	887.283,20	74,73	89,02
02	001	2009/598		Pequenas Ampliações Rede Saneamento em 2009	00	07010402	E				01/2009	12/2012	350.000,00	50.000,00	400.000,00	244.191,00	248.600,33	492.791,33	71,03	76,50
02	001	2009/599		Pequenas Repavimentações em 2009	00	07010401	E				01/2009	12/2012	209.000,00	120.000,00	329.000,00	25.357,50	205.706,23	231.063,73	98,42	65,21
02	001	2009/600		Execução de Ramais de Saneamento no Concelho em 2010	00	07010402	E				01/2009	12/2012	51.000,00	20.000,00	71.000,00	420,00	33.335,43	33.755,43	65,36	47,26
02	001	2010/609		Pequenas Ampliações da Rede de Saneamento em 2010	00	07010402	E				01/2010	12/2012	110.000,00	20.000,00	130.000,00	12.631,09	62.607,81	75.238,90	56,92	52,75
02	001	2010/610		Pequenas Repavimentações em 2010	00	07010401	E				01/2010	12/2012	170.000,00	20.000,00	190.000,00	0,00	41.297,15	41.297,15	24,29	21,74
02	001	2010/611		Contratos Programa com as Juntas de Freguesia em 2010	00	08050102	O				01/2010	12/2012	70.000,00	20.000,00	90.000,00	32.041,52	54.806,64	86.848,16	78,30	71,16
02	001	2010/612		Protocolos com as Juntas de Freguesia em 2010	00	08050102	O				01/2010	12/2012	13.000,00	10.000,00	23.000,00	27.332,28	12.449,03	39.781,31	95,76	79,04
Totais do Programa 001:													4.528.000,00	2.304.000,00	6.832.000,00	17.939.329,58	3.225.677,85	21.165.007,43	71,24	85,44
02	002	Obras Novas																		
02	002	1996/404		Ampliação da Rede de Esgotos do Concelho	00	07010402	E	33	67		01/1900	12/2012	170.000,00	50.000,00	220.000,00	1.471.941,18	67.534,76	1.539.475,94	39,73	90,99
02	002	1996/405		Construção e Recuperação de Fossas Sépticas	00	07010402	E				01/2003	12/2012	2.000,00	50.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	1998/425		Construção de Estações Elevatórias de Esgotos	00	07010403	E				01/2003	12/2013	157.000,00	110.000,00	267.000,00	88.518,00	63.170,17	151.688,17	40,24	42,67
02	002	2001/456		Requalificação de Sistemas de Tratamento de águas residuais	00	07010402	E				01/2003	12/2013	255.000,00	400.000,00	655.000,00	150.874,07	110.442,26	261.316,33	43,31	32,43
02	002	2002/510		Conservação e Reparação da Rede de Esgotos do Concelho	00	07010402	A				01/2003	12/2014	55.000,00	300.000,00	355.000,00	12.910,94	31.544,28	44.455,22	57,35	12,08
02	002	2004/512		Tratamento Secundário da ETAR da Igreja - Cepões	00	07010402	E				01/2005	12/2012	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2004/515		Estação de Recolha e Tratamento de Esgotos de Limpa-Fossas.	00	07010402	E				01/2005	12/2013	1.000,00	200.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2005/534		ETAR na ponte do Farreco	00	07010403	E	47	53		01/2005	12/2013	1.000,00	1.200.000,00	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2006/554		Requalificação de Fontes Ornamentais	00	07010413	E				01/2007	12/2013	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2007/561		Remodelação da Rede de Saneamento no Bairro de Santa Rita	00	07010402	E				01/2007	12/2012	2.000,00	100.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2007/568		Espaços Exteriores da Zona Norte das Piscinas	00	07010302	E				01/2007	12/2013	510.000,00	110.000,00	620.000,00	0,00	230.737,22	230.737,22	45,24	37,22
02	002	2008/571		ETAR de Viseu Sul e Emissários	00	07010403	E				01/2008	12/2014	235.000,00	25.000.000,00	25.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2008/574		Transferências para a Associação de Municípios Dão/Lafões	00	0805010102	O				01/2008	12/2014	1.000,00	1.200.000,00	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2008/578		Remodelação da Rede de Saneamento na Rua Cónego Martins	00	07010402	E				01/2008	12/2012	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2008/579		Remodelação da Rede de Saneamento na Rua Alexandre Lucena e Vale	00	07010402	E				01/2008	12/2012	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2008/580		Remod. da Rede de Saneamento na Rua Capitão Salomão e Trav. Víriato	00	07010402	E				01/2008	12/2012	1.000,00	120.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2008/588		Emissário de Travanca e Bodiosa-à-Velha	00	07010402	E				01/2008	12/2014	1.000,00	600.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2008/589		ETAR de Oliveira de Barreiros	00	07010403	E				01/2008	12/2013	1.000,00	250.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2008/590		ETAR de Nesprido	00	07010403	E				01/2008	12/2013	1.000,00	250.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02		INVESTIMENTO / SECTOR SANEAMENTO																		
02	002	Obras Novas																		
02	002	2009/605		Emissário da ETAR de S. Salvador até à ETAR de Viseu Sul	00 07010402	E				01/2009	12/2014	2.000,00	7.000.000,00	7.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2009/606		Emissário da ETAR Teivas até à ETAR de Viseu Sul	00 07010402	E				01/2009	12/2014	2.000,00	3.000.000,00	3.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2009/607		Desactivação de ETAR's existentes	00 07010403	E				01/2009	12/2014	2.000,00	500.000,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2010/613		Execução de Ramais de Saneamento no Concelho em 2011	00 07010402	E				01/2010	12/2012	3.000,00	100.000,00	103.000,00	0,00	1.045,50	1.045,50	34,85	1,02	
02	002	2010/614		Prolongamentos das Redes de Saneamento do Concelho em 2011	00 07010402	E				01/2010	12/2012	11.000,00	100.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2010/615		Remodelação da Rede de Saneamento do Concelho em 2011	00 07010402	E				01/2010	12/2012	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2010/616		Reposições de Pavimentos em Betuminoso no Concelho em 2011	00 07010401	E				01/2010	12/2012	2.000,00	100.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2010/617		Reposições de Pavimentos em Calçada no Concelho em 2011	00 07010401	E				01/2010	12/2012	44.000,00	100.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2010/618		Saneamento a Brufe e Mata	00 07010402	E				01/2010	12/2013	2.000,00	200.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2010/619		Saneamento a Lufinha	00 07010402	E				01/2010	12/2013	2.000,00	200.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2010/620		Participações de Capital no Sistema de Saneamento	00 0805010102	O				01/2010	12/2014	1.000,00	3.000.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2011/621		Emissário de Esgotos entre Bassim e Carvalhais	00 07010402	E				01/2011	12/2012	1.000,00	200.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2011/622		ETAR de Pindelo	00 07010403	E				01/2011	12/2012	2.000,00	200.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2011/623		Remodelação da Rede de Saneamento em Gumie	00 07010402	E				01/2011	12/2012	2.000,00	50.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2011/624		Contratos Programa com as Juntas de Freguesia em 2011	00 08050102	O				01/2011	12/2012	35.000,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2011/625		Protocolos com as Juntas de Freguesia em 2011	00 08050102	O				01/2011	12/2012	60.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	46.547,11	46.547,11	77,58	66,50	
02	002	2011/626		Pequenas Ampliações da Rede de Saneamento em 2011	00 07010402	E				01/2011	12/2012	52.000,00	10.000,00	62.000,00	0,00	2.356,09	2.356,09	4,53	3,80	
02	002	2011/627		Pequenas Repavimentações em 2011	00 07010401	E				01/2011	12/2012	12.000,00	10.000,00	22.000,00	0,00	8.169,82	8.169,82	68,08	37,14	
02	002	2011/628		Reabilitação da Rede Hidrográfica do Rio Pavia em 2011	00 07010402	E				01/2011	12/2012	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2011/629		Execução de Ramais de Saneamento no Concelho em 2012	00 07010402	E				01/2011	12/2012	2.000,00	100.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2011/630		Prolongamentos das Redes de Saneamento do Concelho em 2012	00 07010402	E				01/2011	12/2012	2.000,00	100.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2011/631		Remodelação da Rede de Saneamento do Concelho em 2012	00 07010402	E				01/2011	12/2012	2.000,00	100.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2011/632		Reposições de Pavimentos em Betuminoso no Concelho em 2012	00 07010401	E				01/2011	12/2012	2.000,00	100.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2011/633		Reposições de Pavimentos em Calçada no Concelho em 2012	00 07010401	E				01/2011	12/2012	2.000,00	100.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 002:												1.644.000,00	45.740.000,00	47.384.000,00	1.724.244,19	561.547,21	2.285.791,40	34,16	4,65	
Totais do Objetivo 02:												6.172.000,00	48.044.000,00	54.216.000,00	19.663.573,77	3.787.225,06	23.450.798,83	61,36	31,74	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				TERRENOS E RECURSOS NATURAIS															
03	001			Terrenos para Construção															
03	001	2003/1		Terrenos para Construção de Depósitos de Água	00	070101				01/2011	12/2012	28.000,00	50.000,00	78.000,00	37.227,51	6.412,00	43.639,51	22,90	37,87
03	001	2003/2		Terrenos para Construção Estações Depuradoras de Esgotos.	00	070101				01/2011	12/2012	160.000,00	50.000,00	210.000,00	264.127,00	67.398,20	331.525,20	42,12	69,92
Totais do Programa 001:												188.000,00	100.000,00	288.000,00	301.354,51	73.810,20	375.164,71	39,26	63,66
Totais do Objetivo 03:												188.000,00	100.000,00	288.000,00	301.354,51	73.810,20	375.164,71	39,26	63,66

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
04				EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES																
04	1			Outras																
04	1	2003/3		Edifícios e Outras Construções- Outras.	00 07010307	O				01/2011	12/2012	370.000,00	10.000,00	380.000,00	297.562,22	146.005,33	443.567,55	39,46	65,47	
04	1	2010/4		Remodelação do Açude do Rio Pavia - Casa da Ribeira	00 07010413	E				01/2011	12/2013	2.000,00	300.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	1	2010/5		Barragem da Fraga	00 07010413	E				01/2011	12/2014	2.000,00	4.100.000,00	4.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	1	2010/6		Praia Fluvial	00 07010406	E				01/2011	12/2014	2.000,00	2.100.000,00	2.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 1:	376.000,00	6.510.000,00	6.886.000,00	297.562,22	146.005,33	443.567,55	38,83	6,17
												Totais do Objetivo 04:	376.000,00	6.510.000,00	6.886.000,00	297.562,22	146.005,33	443.567,55	38,83	6,17

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRAS MÁQUINAS E INS															
05	051			Investimento Sector Água															
05	051	1998/511		Redes de Distribuição Domiciliárias.	00	07010407				01/2011	12/2011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	051	1998/512		Redes de Distribuição de Fontenários.	00	07010407				01/2011	12/2011	3.000,00	0,00	3.000,00	33.506,63	305,04	33.811,67	10,17	92,62
05	051	1998/513		Máquinas e Aparelhagem Diversa.	00	07011002				01/2011	12/2011	154.000,00	0,00	154.000,00	466.666,45	73.053,98	539.720,43	47,44	86,96
05	051	1998/514		Captações de Água.	00	07010407				01/2011	12/2011	10.000,00	0,00	10.000,00	14.483,00	4.554,01	19.037,01	45,54	77,76
05	051	1998/515		Ramais de BT e MT	00	07010413				01/2011	12/2011	15.000,00	0,00	15.000,00	191.995,54	14.355,63	206.351,17	95,70	99,69
				Totais do Programa 051:								192.000,00	0,00	192.000,00	706.651,62	92.268,66	798.920,28	48,06	88,90
05	052			Investimento Sector Saneamento															
05	052	1998/521		Máquinas e Aparelhagem Diversa.	00	07011002				01/2011	12/2011	150.000,00	0,00	150.000,00	89.969,30	121.018,87	210.988,17	80,68	87,92
				Totais do Programa 052:								150.000,00	0,00	150.000,00	89.969,30	121.018,87	210.988,17	80,68	87,92
05	053			Investimento Sector Piscinas															
05	053	1998/531		Máquinas e Aparelhagem Diversa	00	07011002				01/2011	12/2011	20.000,00	0,00	20.000,00	33.908,31	4.965,51	38.873,82	24,83	72,11
				Totais do Programa 053:								20.000,00	0,00	20.000,00	33.908,31	4.965,51	38.873,82	24,83	72,11
05	054			Investimento Sector Oficinas															
05	054	1998/541		Máquinas e Aparelhagem Diversa	00	07011002				01/2011	12/2011	10.000,00	0,00	10.000,00	9.634,95	4.450,15	14.085,10	44,50	71,73
				Totais do Programa 054:								10.000,00	0,00	10.000,00	9.634,95	4.450,15	14.085,10	44,50	71,73
				Totais do Objetivo 05:								372.000,00	0,00	372.000,00	840.164,18	222.703,19	1.062.867,37	59,87	87,68

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
06				FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																
06	061			Investimento Sector Água																
06	061	1996/611		Aparelhagem de Medida e Controle	00	070111					01/2011	12/2011	56.000,00	0,00	56.000,00	217.177,36	12.485,37	229.662,73	22,30	84,07
06	061	1996/612		Outras Ferramentas e Utensílios	00	070111					01/2011	12/2011	3.000,00	0,00	3.000,00	10.028,00	1.248,78	11.276,78	41,63	86,56
				Totais do Programa 061:									59.000,00	0,00	59.000,00	227.205,36	13.734,15	240.939,51	23,28	84,18
06	062			Investimento Sector Saneamento																
06	062	1996/621		Outras Ferramentas e Utensílios.	00	070111					01/2011	12/2011	3.000,00	0,00	3.000,00	7.489,32	229,90	7.719,22	7,66	73,59
				Totais do Programa 062:									3.000,00	0,00	3.000,00	7.489,32	229,90	7.719,22	7,66	73,59
06	063			Investimento Sector Piscinas																
06	063	1996/631		Outras Ferramentas e Utensílios.	00	070111					01/2011	12/2011	3.000,00	0,00	3.000,00	10.807,68	576,87	11.384,55	19,23	82,45
				Totais do Programa 063:									3.000,00	0,00	3.000,00	10.807,68	576,87	11.384,55	19,23	82,45
06	064			Investimento Sector Oficinas																
06	064	1996/641		Outras Ferramentas e Utensílios	00	070111					01/2011	12/2011	2.000,00	0,00	2.000,00	2.695,57	211,56	2.907,13	10,58	61,91
				Totais do Programa 064:									2.000,00	0,00	2.000,00	2.695,57	211,56	2.907,13	10,58	61,91
				Totais do Objetivo 06:									67.000,00	0,00	67.000,00	248.197,93	14.752,48	262.950,41	22,02	83,42

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
07				MATERIAL DE CARGA E TRANSPORTE																		
07	1			Outros																		
07	1	2003/4		Material de Carga e Transporte	00	07010602	O				01/2011	12/2011	77.000,00	0,00	77.000,00	103.947,60	15.339,27	119.286,87	19,92	65,92		
												Totais do Programa 1:			77.000,00	0,00	77.000,00	103.947,60	15.339,27	119.286,87	19,92	65,92
												Totais do Objetivo 07:			77.000,00	0,00	77.000,00	103.947,60	15.339,27	119.286,87	19,92	65,92

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
08				EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO SOCIAL E MOBIL																	
08	081			Mobiliário administrativo - Outros sectores																	
08	081	2003/5		Mobiliário Administrativo/Outros Sectores- Outros	00	070109					01/2011	12/2011	18.000,00	0,00	18.000,00	35.246,03	15.178,30	50.424,33	84,32	94,70	
Totais do Programa 081:													18.000,00	0,00	18.000,00	35.246,03	15.178,30	50.424,33	84,32	94,70	
08	082			Equipamento Informático																	
08	082	2003/10		Hardware	00	070107					01/2011	12/2011	60.000,00	0,00	60.000,00	127.655,43	39.180,11	166.835,54	65,30	88,91	
08	082	2003/11		Software	00	070108					01/2011	12/2011	60.000,00	0,00	60.000,00	127.447,01	40.853,59	168.300,60	68,09	89,79	
Totais do Programa 082:													120.000,00	0,00	120.000,00	255.102,44	80.033,70	335.136,14	66,69	89,35	
08	083			Outras Máquinas																	
08	083	2003/8		Outras	00	070109					01/2011	12/2011	4.000,00	0,00	4.000,00	24.129,83	929,68	25.059,51	23,24	89,09	
Totais do Programa 083:													4.000,00	0,00	4.000,00	24.129,83	929,68	25.059,51	23,24	89,09	
08	084			Mobiliário de Piscinas																	
08	084	2003/9		Mobiliário de Piscinas	00	070109					01/2011	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	49.059,69	993,90	50.053,59	19,88	92,59	
Totais do Programa 084:													5.000,00	0,00	5.000,00	49.059,69	993,90	50.053,59	19,88	92,59	
Totais do Objetivo 08:													147.000,00	0,00	147.000,00	363.537,99	97.135,58	460.673,57	66,08	90,23	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09				OUTRAS IMOBILIZACOES CORPÓREAS															
09	091			Encadernações															
09	091	2003/6		Outras Imobilizações Corpóreas-Encadernações-Outras	00	070115	O			01/2011	12/2011	1.200,00	0,00	1.200,00	3.528,56	0,00	3.528,56	0,00	74,62
				Totais do Programa 091:								1.200,00	0,00	1.200,00	3.528,56	0,00	3.528,56	0,00	74,62
09	092			Outras Imobilizações Corpóreas															
09	092	2003/7		Outras	00	070115	O			01/2011	12/2011	40.000,00	0,00	40.000,00	46.852,70	35.790,84	82.643,54	89,48	95,15
				Totais do Programa 092:								40.000,00	0,00	40.000,00	46.852,70	35.790,84	82.643,54	89,48	95,15
				Totais do Objetivo 09:								41.200,00	0,00	41.200,00	50.381,26	35.790,84	86.172,10	86,87	94,09

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
10				DESPESAS DE INSTALAÇÃO E EXPANSÃO																	
10	010			Estudos e Projectos																	
10	010	1998/100		Projectos	00 070113	O				01/2011	12/2011	285.000,00	0,00	285.000,00	531.730,82	69.297,35	601.028,17	24,31	73,59		
10	010	1998/103		Levantamentos Topográficos.	00 070113	O				01/2011	12/2011	40.000,00	0,00	40.000,00	94.380,00	33.570,00	127.950,00	83,93	95,22		
10	010	1998/104		Sistema de Informação Geográfica	00 070113	O				01/2011	12/2013	35.000,00	200.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	010	2009/105		Outros Estudos	00 070113	O				01/2011	12/2013	75.000,00	20.000,00	95.000,00	42.744,00	10.667,20	53.411,20	14,22	38,78		
												Totais do Programa 010:		435.000,00	220.000,00	655.000,00	668.854,82	113.534,55	782.389,37	26,10	59,10
												Totais do Objetivo 10:		435.000,00	220.000,00	655.000,00	668.854,82	113.534,55	782.389,37	26,10	59,10

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2011

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
11				Propriedade Industrial e Outros Direitos																
11	011			Direitos de Propriedade e Outros																
11	011	2004/110		Direitos de Propriedade	00 070113	O				01/2011	12/2011	45.000,00	0,00	45.000,00	17.160,66	10.106,60	27.267,26	22,46	43,87	
11	011	2004/111		Outros	00 070113	O				01/2011	12/2011	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 011:												48.000,00	0,00	48.000,00	17.160,66	10.106,60	27.267,26	21,06	41,85	
Totais do Objetivo 11:												48.000,00	0,00	48.000,00	17.160,66	10.106,60	27.267,26	21,06	41,85	
Total Geral:												10.331.200,00	110.108.000,00	120.439.200,00	29.206.583,37	6.193.179,57	35.399.762,94	59,95	23,66	

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....