

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												Ano / Nº Acção	AC	AA	FC	Início	Fim		
01				INVESTIMENTO / SECTOR ÁGUA															
01	001			Empreitadas em Curso															
01	001	1998/309		Sistema de Telegestão da Rede	00 07010407	E				01/2005	12/2010	86.000,00	0,00	86.000,00	1.919.810,55	0,00	1.919.810,55	0,00	95,71
01	001	1998/324		Novo Reservatório em Mundão	00 07010407	E	30	70		01/2005	12/2012	10.000,00	400.000,00	410.000,00	44.928,41	0,00	44.928,41	0,00	9,88
01	001	1999/341		Abastecimento de Água a Bodiosa-3ª Fase	00 07010407	E				01/2001	12/2010	500,00	0,00	500,00	493.607,00	0,00	493.607,00	0,00	99,90
01	001	1999/343		Abastecimento de Água a Cabril, Cadimas e Nespereira	00 07010407	E				01/2001	12/2010	100,00	0,00	100,00	503.516,00	0,00	503.516,00	0,00	99,98
01	001	1999/345		Abastecimento de Água à Freguesia de Santos Evos-1ª Fase	00 07010407	E				01/2001	12/2010	100,00	0,00	100,00	707.119,57	0,00	707.119,57	0,00	99,99
01	001	2000/361		Conservação da ETA de Nesprido (Fagilde)	00 07010407	E				01/2005	12/2013	133.000,00	300.000,00	433.000,00	202.134,90	96.570,60	298.705,50	72,61	47,03
01	001	2001/362		Beneficiação de Reservatórios Existentes-2ª Fase	00 07010407	E				01/2005	12/2012	80.000,00	200.000,00	280.000,00	90.671,69	10.801,73	101.473,42	13,50	27,38
01	001	2002/368		Adução de Água a Côta	00 07010407	E	30	70		01/2005	12/2012	152.000,00	60.000,00	212.000,00	202.920,60	149.786,90	352.707,50	98,54	85,01
01	001	2002/370		Abastecimento de Água à Freguesia de Calde- 2ª Fase	00 07010407	E				01/2004	12/2010	100,00	0,00	100,00	173.860,61	0,00	173.860,61	0,00	99,94
01	001	2002/371		Abastecimento de Água à Freguesia de Cepões - 3ª Fase	00 07010407	E				01/2005	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2002/373		Abastecimento de Água a Vila Chã do Monte e Salgueiral	00 07010407	E				01/2005	12/2010	100,00	0,00	100,00	269.174,12	0,00	269.174,12	0,00	99,96
01	001	2002/374		Ampliação da Rede de Água no Bairro das Cavadas e Moselos	00 07010407	E				01/2004	12/2010	100,00	0,00	100,00	204.386,80	0,00	204.386,80	0,00	99,95
01	001	2002/376		Transferências para as Juntas de Freguesia	00 08050102	O				01/2003	12/2011	13.500,00	10.000,00	23.500,00	426.217,87	4.882,44	431.100,31	36,17	95,86
01	001	2004/385		Abastecimento de Água à Freguesia de Cavernães - Conclusão	00 07010407	E	30	70		01/2005	12/2010	16.000,00	0,00	16.000,00	104.489,77	9.912,49	114.402,26	61,95	94,95
01	001	2004/387		Abastecimento de Água a Sampaio - Vil de Soito	00 07010407	E				01/2005	12/2011	36.000,00	20.000,00	56.000,00	0,00	30.076,68	30.076,68	83,55	53,71
01	001	2004/388		Ampliação da ETA da Maeira	00 07010407	E				01/2005	12/2012	2.000,00	800.000,00	802.000,00	18.388,00	0,00	18.388,00	0,00	2,24
01	001	2005/392		Abastecimento de água à Freguesia de Bodiosa-Conclusão.	00 07010407	E	30	70		01/2005	12/2013	226.000,00	151.000,00	377.000,00	0,00	224.428,04	224.428,04	99,30	59,53
01	001	2005/393		Abastecimento de Água à Freguesia de Calde - Conclusão	00 07010407	E	30	70		01/2005	12/2013	145.000,00	181.000,00	326.000,00	0,00	73.218,73	73.218,73	50,50	22,46
01	001	2005/395		Abastecimento de Água à Freguesia de Torredeita-Conclusão.	00 07010407	E				01/2005	12/2013	115.000,00	61.000,00	176.000,00	0,00	96.758,22	96.758,22	84,14	54,98
01	001	2005/408		Execução de Ramais de Água em 2005	00 07010407	E				01/2005	12/2010	100,00	0,00	100,00	94.246,50	0,00	94.246,50	0,00	99,89
01	001	2006/416		Remodelação Rede de Água do Concelho em 2007	00 07010407	E				01/2006	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2006/417		Prolongamentos Rede de Água do Concelho em 2007	00 07010407	E				01/2006	12/2010	34.000,00	0,00	34.000,00	36.680,95	22.786,88	59.467,83	67,02	84,14
01	001	2006/418		Execução de Ramais de Água em 2007	00 07010407	E				01/2006	12/2010	9.000,00	0,00	9.000,00	66.582,40	7.663,78	74.246,18	85,15	98,23
01	001	2006/420		Abastecimento de Água a Passos, Perodiz e Murrosa	00 07010407	E				01/2006	12/2012	77.000,00	40.000,00	117.000,00	0,00	40.420,90	40.420,90	52,49	34,55
01	001	2006/421		Abastecimento de Água a Fermentelos e Quintãs	00 07010407	E	30	70		01/2006	12/2012	120.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00	93.212,73	93.212,73	77,68	51,78
01	001	2007/423		Prolongamentos rede de água do Concelho em 2008	00 07010407	E				01/2007	12/2011	59.000,00	50.000,00	109.000,00	81.996,22	56.311,19	138.307,41	95,44	72,41
01	001	2007/424		Execução de ramais de água no concelho em 2008	00 07010407	E				01/2007	12/2011	14.000,00	30.000,00	44.000,00	52.629,15	13.078,34	65.707,49	93,42	68,00
01	001	2007/431		Abastecimento Água no Acesso ao Bairro do Pereiro	00 07010407	E	30	70		01/2007	12/2013	61.000,00	31.000,00	92.000,00	21.668,23	54.068,39	75.736,62	88,64	66,63
01	001	2008/436		Contratos- Programa com as Juntas de Freguesia em 2008	00 08050102	O				01/2008	12/2011	42.000,00	50.000,00	92.000,00	190.518,02	17.869,16	208.387,18	42,55	73,76
01	001	2008/438		Pequenas Ampliações da Rede de água do Concelho em 2008	00 07010407	E				01/2008	12/2011	114.000,00	50.000,00	164.000,00	57.393,60	73.113,53	130.507,13	64,13	58,95
01	001	2008/445		Abastecimento Água na Rua das Lameiras em Lourosa de Cima.	00 07010407	E				01/2008	12/2010	100,00	0,00	100,00	21.439,20	0,00	21.439,20	0,00	99,54
01	001	2008/446		Abastecimento de Água a Remonde.	00 07010407	E				01/2008	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	51.643,53	0,00	51.643,53	0,00	98,10

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº Acção	AC				AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				INVESTIMENTO / SECTOR ÁGUA															
01	001			Empreitadas em Curso															
01	001	2008/447		Abastecimento de Água a Vilar de Baixo e Vila Nova do Rego.	00 07010407	E	30	70		01/2008	12/2013	95.000,00	61.000,00	156.000,00	0,00	74.712,29	74.712,29	78,64	47,89
01	001	2008/448		Estação de Sobrepressão da Pedra Cavaleira	00 07010407	E				01/2008	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	46.975,11	4.584,71	51.559,82	91,69	99,20
01	001	2008/450		Prolongamento da Rede de água de Lobagueira	00 07010407	E				01/2008	12/2011	3.500,00	20.000,00	23.500,00	9.918,60	2.788,80	12.707,40	79,68	38,02
01	001	2008/451		Abastecimento de Água ao Bairro dos Carris - Cavernães	00 07010407	E				01/2008	12/2011	7.000,00	20.000,00	27.000,00	0,00	3.099,24	3.099,24	44,27	11,48
01	001	2008/452		Abastecimento de Água à Freguesia de Côta - Conclusão	00 07010407	E				01/2008	12/2011	136.000,00	50.000,00	186.000,00	62.512,43	114.120,23	176.632,66	83,91	71,08
01	001	2008/454		Alteração sist.de doseamento de sulfato alumínio da ETA de Fagilde	00 07010407	E				01/2008	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	125.833,05	0,00	125.833,05	0,00	94,73
01	001	2008/463		Execução de Ramais de Água no Concelho em 2009	00 07010407	E				01/2008	12/2010	55.000,00	0,00	55.000,00	24.423,06	52.985,84	77.408,90	96,34	97,46
01	001	2009/464		Contratos Programa com as Juntas de Freguesia em 2009	00 08050102	O				01/2009	12/2011	165.000,00	50.000,00	215.000,00	181.419,54	110.118,90	291.538,44	66,74	73,54
01	001	2009/465		Protocolos com as Juntas de Freguesia em 2009	00 08050102	O				01/2009	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2009/466		Pequenas Ampliações da Rede de Água em 2009	00 07010407	E				01/2009	12/2011	175.000,00	50.000,00	225.000,00	74.601,79	71.135,90	145.737,69	40,65	48,64
				Totais do Programa 001:								2.200.400,00	2.745.000,00	4.945.400,00	6.561.707,27	1.508.506,64	8.070.213,91	68,56	70,13
01	002			Obras Novas															
01	002	1996/303		Ampliação da Rede de Água do Concelho	00 07010407	E				01/1900	12/2011	97.000,00	100.000,00	197.000,00	1.293.929,80	52.794,36	1.346.724,16	54,43	90,33
01	002	1999/355		Pré-Tratamento da Água Bruta Captada no Rio Dão	00 07010407	E				01/2005	12/2011	100,00	150.000,00	150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2002/369		Sistema de Tratamento de Lamas da ETA de Fagilde	00 07010407	E				01/2005	12/2013	1.000,00	1.110.000,00	1.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2002/375		Execução de Ramais de Água	00 07010407	E				01/2003	12/2010	20.000,00	0,00	20.000,00	28.644,70	5.237,51	33.882,21	26,19	69,65
01	002	2002/377		Conservação e Reparação da Rede de Água do Concelho	00 07010407	A				01/2003	12/2013	18.000,00	0,00	18.000,00	36.079,57	16.536,71	52.616,28	91,87	97,29
01	002	2005/401		Ampliação do Reservatório de São João de Lourosa.	00 07010407	E				01/2005	12/2012	100,00	400.000,00	400.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2005/402		Remodelação da 1ª Conduto Elevatória da ETA de Fagilde -1º Troço.	00 07010407	E				01/2005	12/2011	100,00	200.000,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2005/403		Novas Condutas do Reservatório de Vale de Fachas Rio de Loba.	00 07010407	E				01/2005	12/2011	100,00	200.000,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2006/415		Comportas nos Descarregadores Suplementares da Barragem Fagilde	00 07010407	E				01/2006	12/2013	100,00	510.000,00	510.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2006/419		Ampliação da Cisterna de Água Tratada da ETA de Fagilde	00 07010407	E				01/2006	12/2012	1.000,00	1.200.000,00	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2007/425		Torre de Captação na Albufeira da Barragem de Fagilde	00 07010407	E				01/2007	12/2012	100,00	350.000,00	350.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2007/426		Novos Reservatórios no Viso	00 07010407	E				01/2007	12/2013	100,00	3.010.000,00	3.010.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2007/427		Remodelação Rede de Água no Bairro de Santa Rita	00 07010407	E				01/2007	12/2011	100,00	70.000,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2007/430		Ampliação da Rede de Água na EN 229	00 07010407	E				01/2007	12/2012	100,00	350.000,00	350.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2007/432		Albufeira Alternativa para Abastecimento Público	00 07010407	E				01/2007	12/2012	100,00	1.100.000,00	1.100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/433		Transferências para a Associação de Municípios Dão/Lafões	00 08050101	O				01/2008	12/2013	100,00	3.000.000,00	3.000.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/434		Barragem no rio Vouga	00 07010407	E				01/2008	12/2013	100,00	15.000.000,00	15.000.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/435		Estação de Tratamento de Água do Vouga	00 07010407	E				01/2008	12/2013	100,00	7.000.000,00	7.000.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/440		Remodelação da Rede de Água na Rua Conego Martins.	00 07010407	E				01/2008	12/2011	100,00	50.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/441		Remodelação da Rede de água na rua Alexandre Lucena e Vale.	00 07010407	E				01/2008	12/2011	100,00	50.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				INVESTIMENTO / SECTOR ÁGUA															
01	002			Obras Novas															
01	002	2008/442		Remodelação da Rede de Água na Rua Cap. Salomão e Trav. Viriato.	00 07010407	E				01/2008	12/2011	100,00	40.000,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/443		Remodelação da rede de água na Av.º 25 de Abril	00 07010407	E				01/2008	12/2011	100,00	70.000,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/449		Adução de Água à Zona Baixa da Cidade	00 07010407	E				01/2008	12/2012	100,00	350.000,00	350.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/453		Nova Adução de água ao Reservatório do Mortório	00 07010407	E				01/2008	12/2012	100,00	200.000,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/455		Requalificação do Reservatório do Fontelo	00 07010407	E				01/2008	12/2012	100,00	200.000,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/456		Nova Adução de Água da Muna a Bassar	00 07010407	E				01/2008	12/2011	100,00	100.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/457		Requalificação da Estação Elevatória da Muna	00 07010407	E				01/2008	12/2012	100,00	200.000,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/458		Requalificação Estação Elevatória de Vale de Fachas	00 07010407	E				01/2008	12/2012	100,00	200.000,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/459		Requalificação do Sistema de Água da Mina dos Cantarinhos	00 07010407	E				01/2008	12/2011	100,00	50.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/460		Reabilitação da Rede Hidrográfica do Rio Dão	00 07010407	E				01/2008	12/2012	100,00	1.000.000,00	1.000.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/461		Remodelação Rede de Água do Concelho em 2009	00 07010407	E				01/2008	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/462		Prolongamentos Rede de Água do Concelho em 2009	00 07010407	E				01/2008	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2009/467		Execução de Ramais de Água no Concelho em 2010	00 07010407	E				01/2009	12/2011	13.000,00	100.000,00	113.000,00	0,00	840,00	840,00	6,46	0,74
01	002	2009/468		Prolongamento Rede de Água do Concelho em 2010	00 07010407	E				01/2009	12/2011	100,00	100.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2009/469		Remodelação Rede de Água do Concelho em 2010	00 07010407	E				01/2009	12/2011	100,00	100.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2009/470		Sistema de Telegestão de Calde	00 07010407	E				01/2009	12/2011	100,00	150.000,00	150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/471		Grupos electrogénios de emergência para a ETA de Fagilde	00 07010407	E				01/2010	12/2012	100,00	310.000,00	310.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/472		Grupo electrogénio de emergência para a Estação Elevatória de Prime	00 07010407	E				01/2010	12/2011	100,00	100.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/473		Conduta Adutora da ETA do Vouga até ao Reservatório do Viso	00 07010407	E				01/2010	12/2013	100,00	9.000.000,00	9.000.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/474		Ampliação do Reservatório de Figueiró	00 07010407	E				01/2010	12/2011	100,00	300.000,00	300.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/475		Remodelação da Conduta de Vildemoinhos até Figueiró	00 07010407	E				01/2010	12/2011	100,00	100.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/476		Pequenas Ampliações da Rede de Água em 2010	00 07010407	E				01/2010	12/2011	149.000,00	10.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/477		Contratos Programa com as Juntas de Freguesia em 2010	00 08050102	O				01/2010	12/2011	38.000,00	10.000,00	48.000,00	0,00	17.133,06	17.133,06	45,09	35,69
01	002	2010/478		Protocolos com as Juntas de Freguesia em 2010	00 08050102	O				01/2010	12/2011	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	8.967,66	8.967,66	89,68	44,84
01	002	2010/479		Execução de Ramais de Água no Concelho em 2011	00 07010407	E				01/2010	12/2011	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/480		Prolongamentos da Rede de Água do Concelho em 2011	00 07010407	E				01/2010	12/2011	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/481		Remodelação da Rede de Água do Concelho em 2011	00 07010407	E				01/2010	12/2011	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/482		Abastecimento de Água a Brufe e Mata	00 07010407	E				01/2010	12/2011	100,00	100.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/483		Abastecimento de Água a Lufinha	00 07010407	E				01/2010	12/2012	100,00	200.000,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/484		Participações de Capital no Sistema de Água	00 08050101	O				01/2010	12/2013	100,00	3.000.000,00	3.000.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				INVESTIMENTO / SECTOR ÁGUA															
01	002			Obras Novas															
01	002	2010/485		Ampliação da Cisterna e Estação Elevatória da ETA de Fagilde	00 07010407	E				01/2010	12/2013	100,00	4.000.000,00	4.000.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:												354.800,00	53.880.000,00	54.234.800,00	1.358.654,07	101.509,30	1.460.163,37	28,61	2,63
Totais do Objectivo 01:												2.555.200,00	56.625.000,00	59.180.200,00	7.920.361,34	1.610.015,94	9.530.377,28	63,01	14,20

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / Nº Acção					Ano	Anos seguintes	Total										
02				INVESTIMENTO / SECTOR SANEAMENTO															
02	001			Empreitadas em Curso															
02	001	1996/299		Repavimentações	00 07010401	E				01/1996	12/2011	11.000,00	50.000,00	61.000,00	1.854.906,98	0,00	1.854.906,98	0,00	96,82
02	001	1999/432		Saneamento às Freguesias de Ribafeita e Lordosa	00 07010402	E				01/2000	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	1.575.977,83	0,00	1.575.977,83	0,00	99,56
02	001	1999/434		Saneamento às Freguesias de Couto de Cima e Couto de Baixo - Conclusão	00 07010402	E				01/2000	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	922.483,00	0,00	922.483,00	0,00	99,89
02	001	1999/437		Saneamento a Bodiosa - 3ª Fase	00 07010402	E				01/2001	12/2010	17.000,00	0,00	17.000,00	636.110,00	16.497,74	652.607,74	97,05	99,92
02	001	1999/439		Saneamento a Cabril, Cadimas e Nespereira	00 07010402	E				01/2001	12/2010	100,00	0,00	100,00	514.619,98	0,00	514.619,98	0,00	99,98
02	001	1999/441		Saneamento à Freguesia de Santos Evos - 1ª Fase	00 07010402	E				01/2001	12/2010	150.000,00	0,00	150.000,00	1.237.698,38	82.327,08	1.320.025,46	54,88	95,12
02	001	1999/500		Remodelação e Ampliação das Piscinas Municipais	00 07010302	E				01/2000	12/2010	35.000,00	0,00	35.000,00	2.701.643,19	22.970,76	2.724.613,95	65,63	99,56
02	001	1999/501		Remodelação do Edifício sede dos SMAS de Viseu.	00 07010301	E				01/1999	12/2010	32.000,00	0,00	32.000,00	39.585,00	0,00	39.585,00	0,00	55,30
02	001	2001/452		Saneamento à Freguesia de São Pedro de France.	00 07010402	E				01/2001	12/2010	11.000,00	0,00	11.000,00	715.202,00	0,00	715.202,00	0,00	98,49
02	001	2001/453		Emissário de Esgotos da Ribeira de Mide e Estação Elevatória.	00 07010402	E				01/2004	12/2010	51.000,00	0,00	51.000,00	1.159.568,18	50.077,67	1.209.645,85	98,19	99,92
02	001	2001/457		Reabilitação da Rede Hidrográfica do Rio Pavia.	00 07010402	E				01/2002	12/2013	128.000,00	280.000,00	408.000,00	289.455,00	126.622,78	416.077,78	98,92	59,66
02	001	2001/500		Fontes Ornamentais	00 07010413	E				01/2002	12/2012	285.000,00	100.000,00	385.000,00	193.023,00	282.975,00	475.998,00	99,29	82,35
02	001	2001/501		Saneamento à Freguesia de Calde-2ª Fase	00 07010402	E				01/2004	12/2010	100,00	0,00	100,00	209.264,33	0,00	209.264,33	0,00	99,95
02	001	2002/501		Reabilitação da Ribeira de Cabanões	00 07010402	E				01/2003	12/2011	100,00	200.000,00	200.100,00	55.272,00	0,00	55.272,00	0,00	21,64
02	001	2002/503		Colector de Esgotos da Av.ª. Heróis Lusitanos até à Circunvalação	00 07010402	E				01/2005	12/2010	100,00	0,00	100,00	105.397,45	0,00	105.397,45	0,00	99,91
02	001	2002/505		Saneamento a Vila Chã do Monte e Salgueiral	00 07010402	E				01/2005	12/2010	14.000,00	0,00	14.000,00	309.469,55	13.887,96	323.357,51	99,20	99,97
02	001	2002/506		Ampliação da Rede de Esgotos no Bairro das Cavadas e Moselos	00 07010402	E				01/2004	12/2010	100,00	0,00	100,00	228.336,27	0,00	228.336,27	0,00	99,96
02	001	2002/507		Execução de Ramais de Esgoto	00 07010402	E				01/2003	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	23.602,73	3.142,20	26.744,93	62,84	93,50
02	001	2002/508		Transferências para as Juntas de Freguesia	00 08050102	O				01/2003	12/2010	46.000,00	0,00	46.000,00	1.014.202,44	16.408,28	1.030.610,72	35,67	97,21
02	001	2002/509		Transferência para a C.M. de Tondela	00 08050101	O				01/2005	12/2011	100,00	1.000,00	1.100,00	252.001,05	0,00	252.001,05	0,00	99,57
02	001	2004/513		Arranjos Exteriores da ETAR de S.João de Lourosa.	00 07010402	E				01/2005	12/2011	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2004/518		Saneamento à Freguesia de Cavernães - Conclusão	00 07010402	E		30	70	01/2005	12/2011	36.000,00	120.000,00	156.000,00	176.145,23	17.023,12	193.168,35	47,29	58,16
02	001	2004/521		Saneamento a Sampaio- Vil de Soito.	00 07010402	E				01/2005	12/2011	39.000,00	70.000,00	109.000,00	0,00	32.249,96	32.249,96	82,69	29,59
02	001	2004/522		Saneamento a Lordosa- Conclusão.	00 07010402	E				01/2005	12/2011	100,00	100.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2004/523		Ampliação da Rede de Esgotos em Vila Chã de Sá	00 07010402	E				01/2005	12/2011	100,00	50.000,00	50.100,00	31.820,45	0,00	31.820,45	0,00	38,84
02	001	2004/524		Saneamento à Freguesia de S.Pedro France- 2ª Fase.	00 07010402	E		30	70	01/2005	12/2011	142.000,00	10.000,00	152.000,00	339.593,38	41.022,94	380.616,32	28,89	77,43
02	001	2004/526		Saneamento a Vouguinha.	00 07010402	E		30	70	01/2005	12/2011	90.000,00	50.000,00	140.000,00	95.308,97	83.020,37	178.329,34	92,24	75,79
02	001	2005/527		Saneamento à Freguesia de Bodiosa - Conclusão	00 07010402	E		30	70	01/2005	12/2013	331.000,00	401.000,00	732.000,00	0,00	329.165,64	329.165,64	99,45	44,97
02	001	2005/528		Saneamento à Freguesia de Calde - Conclusão	00 07010402	E		30	70	01/2005	12/2013	289.000,00	371.000,00	660.000,00	0,00	222.195,85	222.195,85	76,88	33,67
02	001	2005/530		Saneamento à Freguesia de Torredaite- Conclusão	00 07010402	E				01/2005	12/2013	550.000,00	501.000,00	1.051.000,00	0,00	284.702,63	284.702,63	51,76	27,09
02	001	2005/532		Saneamento A Britamontes- Conclusão.	00 07010402	E				01/2005	12/2010	100,00	0,00	100,00	77.233,84	0,00	77.233,84	0,00	99,87
02	001	2005/533		Colector de Esgotos de Mosteirinho até à ponte do Farreco	00 07010402	E				01/2005	12/2013	203.000,00	111.000,00	314.000,00	0,00	116.508,92	116.508,92	57,39	37,10
02	001	2005/539		Execução de Ramais de Saneamento em 2005	00 07010402	E				01/2005	12/2010	100,00	0,00	100,00	46.517,25	0,00	46.517,25	0,00	99,79
02	001	2006/547		Remodelação da Rede de Saneamento do Concelho em 2007	00 07010402	E				01/2006	12/2010	100,00	0,00	100,00	62.400,27	0,00	62.400,27	0,00	99,84

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				INVESTIMENTO / SECTOR SANEAMENTO															
02	001			Empreitadas em Curso															
02	001	2006/548		Prolongamento das Redes de Saneamento do Concelho em 2007	00 07010402	E				01/2006	12/2010	21.000,00	0,00	21.000,00	41.194,25	10.285,52	51.479,77	48,98	82,77
02	001	2006/549		Execução de Ramais de Saneamento em 2007	00 07010402	E				01/2006	12/2010	9.000,00	0,00	9.000,00	55.189,68	1.877,06	57.066,74	20,86	88,90
02	001	2006/550		Repavimentações Betuminoso no Concelho em 2007	00 07010401	E				01/2006	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	119.622,33	8.640,00	128.262,33	86,40	98,95
02	001	2006/552		Saneamento a Passos, Perodiz e Murrosa	00 07010402	E				01/2006	12/2012	147.000,00	51.000,00	198.000,00	0,00	118.948,98	118.948,98	80,92	60,08
02	001	2006/553		Saneamento a Fermentelos e Quintãs	00 07010402	E	30	70		01/2006	12/2012	220.000,00	160.000,00	380.000,00	0,00	209.994,37	209.994,37	95,45	55,26
02	001	2007/556		Remodelação da rede de saneamento do Concelho em 2008	00 07010402	E				01/2007	12/2010	100,00	0,00	100,00	10.248,00	0,00	10.248,00	0,00	99,03
02	001	2007/557		Prolongamentos das redes de saneamento do Concelho em 2008	00 07010402	E				01/2007	12/2011	74.000,00	50.000,00	124.000,00	114.377,02	60.557,00	174.934,02	81,83	73,39
02	001	2007/558		Execução de ramais de saneamento no concelho em 2008	00 07010402	E				01/2007	12/2011	18.000,00	30.000,00	48.000,00	33.973,00	17.259,41	51.232,41	95,89	62,50
02	001	2007/559		Reposições de pavimentos em betuminoso no concelho em 2008	00 07010401	E				01/2007	12/2011	141.000,00	50.000,00	191.000,00	84.550,18	0,00	84.550,18	0,00	30,68
02	001	2007/560		Reposições de pavimentos em calçada no concelho em 2008	00 07010401	E				01/2007	12/2011	8.000,00	10.000,00	18.000,00	28.011,25	7.373,63	35.384,88	92,17	76,90
02	001	2007/565		Saneamento a Coucinheiro Vila Nova e Casal-Barreiros	00 07010402	E				01/2007	12/2011	89.000,00	20.000,00	109.000,00	0,00	50.602,09	50.602,09	56,86	46,42
02	001	2007/566		Colector de Fragosela á ETAR	00 07010402	E				01/2007	12/2011	100,00	50.000,00	50.100,00	341.366,78	0,00	341.366,78	0,00	87,20
02	001	2007/569		Saneamento no acesso ao Bairro do Pereiro	00 07010402	E	30	70		01/2007	12/2012	141.000,00	110.000,00	251.000,00	69.556,02	122.408,06	191.964,08	86,81	59,88
02	001	2008/572		Contratos-Programa com as Juntas de Freguesia em 2008	00 08050102	O				01/2008	12/2011	78.000,00	50.000,00	128.000,00	430.976,99	45.885,45	476.862,44	58,83	85,31
02	001	2008/573		Protocolos com as Juntas de Freguesia em 2008	00 08050102	O				01/2008	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	31.173,43	0,00	31.173,43	0,00	93,97
02	001	2008/575		Pequenas Ampliações da Rede Saneamento em 2008	00 07010402	E				01/2008	12/2011	368.000,00	50.000,00	418.000,00	290.685,05	172.662,19	463.347,24	46,92	65,38
02	001	2008/576		Pequenas Repavimentações em 2008	00 07010401	E				01/2008	12/2011	337.000,00	50.000,00	387.000,00	220.519,56	31.281,60	251.801,16	9,28	41,45
02	001	2008/581		Saneamento na Rua das Lameiras em Lourosa de Cima	00 07010402	E				01/2008	12/2011	15.000,00	50.000,00	65.000,00	47.794,87	14.547,66	62.342,53	96,98	55,27
02	001	2008/582		Saneamento a Remonde	00 07010402	E				01/2008	12/2011	2.000,00	50.000,00	52.000,00	66.114,74	0,00	66.114,74	0,00	55,98
02	001	2008/583		Saneamento a Vilar de Baixo e Vila Nova do Rego	00 07010402	E	30	70		01/2008	12/2013	242.000,00	151.000,00	393.000,00	0,00	240.381,50	240.381,50	99,33	61,17
02	001	2008/584		Prolongamento Rede de Saneamento de Lobagueira	00 07010402	E				01/2008	12/2011	5.200,00	50.000,00	55.200,00	97.305,62	5.139,62	102.445,24	98,84	67,17
02	001	2008/585		Saneamento no Bairro da Carris em Cavernães	00 07010402	E				01/2008	12/2011	81.000,00	50.000,00	131.000,00	0,00	36.676,33	36.676,33	45,28	28,00
02	001	2008/586		Saneamento à Freguesia de Cõta - Conclusão	00 07010402	E				01/2008	12/2012	246.000,00	200.000,00	446.000,00	67.132,28	190.621,93	257.754,21	77,49	50,23
02	001	2008/587		Saneamento a Carcavelos - S. Pedro de France	00 07010402	E				01/2008	12/2011	24.000,00	50.000,00	74.000,00	49.000,59	20.592,33	69.592,92	85,80	56,58
02	001	2008/592		Prolongamento das Redes de Saneamento do Concelho em 2009	00 07010402	E				01/2008	12/2011	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2008/593		Execução de Ramais de Saneamento no concelho em 2009	00 07010402	E				01/2008	12/2011	44.000,00	100.000,00	144.000,00	15.747,81	17.445,94	33.193,75	39,65	20,78
02	001	2008/594		Reposições de Pavimentos em Betuminoso no Concelho em 2009	00 07010401	E				01/2008	12/2011	2.000,00	100.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2008/595		Reposições de Pavimentos em Calçada no Concelho em 2009	00 07010401	E				01/2008	12/2011	38.000,00	100.000,00	138.000,00	1.795,61	27.525,58	29.321,19	72,44	20,97
02	001	2009/596		Contratos Programa com as Juntas de Freguesia em 2009	00 08050102	O				01/2009	12/2011	700.000,00	50.000,00	750.000,00	175.535,21	536.142,14	711.677,35	76,59	76,89
02	001	2009/597		Protocolos com as Juntas de Freguesia em 2009	00 08050102	O				01/2009	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	31.347,31	0,00	31.347,31	0,00	96,91
02	001	2009/598		Pequenas Ampliações Rede Saneamento em 2009	00 07010402	E				01/2009	12/2011	487.000,00	50.000,00	537.000,00	32.570,95	211.620,05	244.191,00	43,45	42,87

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / Nº Acção					Ano	Anos seguintes	Total										
02				INVESTIMENTO / SECTOR SANEAMENTO															
02	001			Empreitadas em Curso															
02	001	2009/599		Pequenas Repavimentações em 2009	00 07010401	E				01/2009	12/2011	60.000,00	50.000,00	110.000,00	25.357,50	0,00	25.357,50	0,00	18,73
Totais do Programa 001:												6.086.500,00	4.347.000,00	10.433.500,00	17.347.983,78	3.899.267,34	21.247.251,12	64,06	76,48
02	002			Obras Novas															
02	002	1996/404		Ampliação da Rede de Esgotos do Concelho	00 07010402	E				01/1900	12/2011	166.000,00	50.000,00	216.000,00	1.463.251,10	8.690,08	1.471.941,18	5,23	87,65
02	002	1996/405		Construção e Recuperação de Fossas Sépticas	00 07010402	E				01/2003	12/2011	2.000,00	50.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	1998/425		Construção de Estações Elevatórias de Esgotos	00 07010403	E				01/2003	12/2012	3.000,00	150.000,00	153.000,00	88.518,00	0,00	88.518,00	0,00	36,65
02	002	2001/456		Requalificação de Sistemas de Tratamento de águas residuais	00 07010402	E				01/2003	12/2012	255.000,00	400.000,00	655.000,00	140.951,57	9.922,50	150.874,07	3,89	18,96
02	002	2002/510		Conservação e Reparação da Rede de Esgotos do Concelho	00 07010402	A				01/2003	12/2013	60.000,00	300.000,00	360.000,00	4.894,00	8.016,94	12.910,94	13,36	3,54
02	002	2004/512		Tratamento Secundário da ETAR da Igreja - Cepões	00 07010402	E				01/2005	12/2011	100,00	50.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2004/515		Estação de Recolha e Tratamento de Esgotos de Limpa-Fossas.	00 07010402	E				01/2005	12/2012	100,00	200.000,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2005/534		ETAR na ponte do Farreco	00 07010403	E				01/2005	12/2012	1.000,00	1.200.000,00	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2006/554		Requalificação de Fontes Ornamentais	00 07010413	E				01/2007	12/2012	100,00	100.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2007/561		Remodelação da Rede de Saneamento no Bairro de Santa Rita	00 07010402	E				01/2007	12/2011	100,00	50.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2007/567		Ampliação da Rede de Saneamento na EN 229	00 07010402	E				01/2007	12/2011	100,00	200.000,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2007/568		Espaços Exteriores da Zona Norte das Piscinas	00 07010302	E				01/2007	12/2012	198.000,00	410.000,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2008/571		ETAR de Viseu Sul e Emissários	00 07010403	E				01/2008	12/2013	2.000,00	25.000.000,00	25.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2008/574		Transferências para a Associação de Municípios Dão/Lafões	00 08050101	O				01/2008	12/2013	100,00	1.200.000,00	1.200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2008/578		Remodelação da Rede de Saneamento na Rua Cónego Martins	00 07010402	E				01/2008	12/2011	100,00	100.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2008/579		Remodelação da Rede de Saneamento na Rua Alexandre Lucena e Vale	00 07010402	E				01/2008	12/2011	100,00	10.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2008/580		Remod. da Rede de Saneamento na Rua Capitão Salomão e Trav. Viriato	00 07010402	E				01/2008	12/2011	100,00	70.000,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2008/588		Emissário de Travanca e Bodiosa-à-Velha	00 07010402	E				01/2008	12/2011	100,00	200.000,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2008/589		ETAR de Oliveira de Barreiros	00 07010403	E				01/2008	12/2011	100,00	100.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2008/590		ETAR de Nesprido	00 07010403	E				01/2008	12/2011	100,00	100.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2008/591		Remodelação da Rede de Saneamento do Concelho em 2009	00 07010402	E				01/2008	12/2011	100,00	100.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2009/600		Execução de Ramais de Saneamento no Concelho em 2010	00 07010402	E				01/2009	12/2011	9.000,00	100.000,00	109.000,00	0,00	420,00	420,00	4,67	0,39
02	002	2009/601		Prolongamentos das Redes de Saneamento do Concelho em 2010	00 07010402	E				01/2009	12/2011	100,00	100.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2009/602		Remodelação da Rede de Saneamento do Concelho em 2010	00 07010402	E				01/2009	12/2011	100,00	100.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2009/603		Reposição de Pavimentos em Betuminoso no Concelho em 2010	00 07010401	E				01/2009	12/2011	100,00	100.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2009/604		Reposição de Pavimentos em Calçada no Concelho em 2010	00 07010401	E				01/2009	12/2011	2.000,00	50.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2009/605		Emissário da ETAR de S. Salvador até à ETAR de Viseu Sul	00 07010402	E				01/2009	12/2013	1.000,00	7.000.000,00	7.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2009/606		Emissário da ETAR Teivas até à ETAR de Viseu Sul	00 07010402	E				01/2009	12/2013	1.000,00	3.000.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2009/607		Desactivação de ETAR's existentes	00 07010403	E				01/2009	12/2013	1.000,00	500.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
02				INVESTIMENTO / SECTOR SANEAMENTO																		
02	002			Obras Novas																		
02	002	2010/608		Reabilitação da Rede Hidrográfica do Rio Pavia em 2010	00	07010402	E				01/2010	12/2011	100,00	100.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2010/609		Pequenas Ampliações da Rede de Saneamento em 2010	00	07010402	E				01/2010	12/2011	36.000,00	100.000,00	136.000,00	0,00	12.631,09	12.631,09	35,09	9,29		
02	002	2010/610		Pequenas Repavimentações em 2010	00	07010401	E				01/2010	12/2011	32.000,00	100.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2010/611		Contratos Programa com as Juntas de Freguesia em 2010	00	08050102	O				01/2010	12/2011	80.000,00	100.000,00	180.000,00	0,00	32.041,52	32.041,52	40,05	17,80		
02	002	2010/612		Protocolos com as Juntas de Freguesia em 2010	00	08050102	O				01/2010	12/2011	30.000,00	100.000,00	130.000,00	0,00	27.332,28	27.332,28	91,11	21,02		
02	002	2010/613		Execução de Ramais de Saneamento no Concelho em 2011	00	07010402	E				01/2010	12/2011	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2010/614		Prolongamentos das Redes de Saneamento do Concelho em 2011	00	07010402	E				01/2010	12/2011	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2010/615		Remodelação da Rede de Saneamento do Concelho em 2011	00	07010402	E				01/2010	12/2011	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2010/616		Reposições de Pavimentos em Betuminoso no Concelho em 2011	00	07010401	E				01/2010	12/2011	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2010/617		Reposições de Pavimentos em Calçada no Concelho em 2011	00	07010401	E				01/2010	12/2011	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2010/618		Saneamento a Brufe e Mata	00	07010402	E				01/2010	12/2011	100,00	100.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2010/619		Saneamento a Lufinha	00	07010402	E				01/2010	12/2011	100,00	100.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2010/620		Participações de Capital no Sistema de Saneamento	00	08050101	O				01/2010	12/2013	100,00	3.000.000,00	3.000.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												Totais do Programa 002:			886.000,00	45.190.000,00	46.076.000,00	1.697.614,67	99.054,41	1.796.669,08	11,18	3,76
												Totais do Objectivo 02:			6.972.500,00	49.537.000,00	56.509.500,00	19.045.598,45	3.998.321,75	23.043.920,20	57,34	30,50

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				TERRENOS E RECURSOS NATURAIS															
03	001			Terrenos para Construção															
03	001	2003/1		Terrenos para Construção de Depósitos de Água	00	070101				01/2010	12/2011	10.000,00	50.000,00	60.000,00	37.227,51	0,00	37.227,51	0,00	38,29
03	001	2003/2		Terrenos para Construção Estações Depuradoras de Esgotos.	00	070101				01/2010	12/2011	126.000,00	50.000,00	176.000,00	207.749,40	56.377,60	264.127,00	44,74	68,83
Totais do Programa 001:												136.000,00	100.000,00	236.000,00	244.976,91	56.377,60	301.354,51	41,45	62,65
Totais do Objectivo 03:												136.000,00	100.000,00	236.000,00	244.976,91	56.377,60	301.354,51	41,45	62,65

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N° Acção					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES															
04	1			Outras															
04	1	2003/3		Edifícios e Outras Construções- Outras.	00 07010307	O				01/2010	12/2011	275.000,00	10.000,00	285.000,00	223.598,32	73.963,90	297.562,22	26,90	58,51
04	1	2010/4		Remodelação do Açude do Rio Pavia - Casa da Ribeira	00 07010307	E				01/2010	12/2012	1.000,00	200.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	1	2010/5		Barragem da Fraga	00 07010307	E				01/2010	12/2013	1.000,00	3.200.000,00	3.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	1	2010/6		Praia Fluvial	00 07010307	E				01/2010	12/2013	1.000,00	2.100.000,00	2.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 1:												278.000,00	5.510.000,00	5.788.000,00	223.598,32	73.963,90	297.562,22	26,61	4,95
Totais do Objectivo 04:												278.000,00	5.510.000,00	5.788.000,00	223.598,32	73.963,90	297.562,22	26,61	4,95

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
05				EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRAS MÁQUINAS E INSTALAÇÕES																	
05	051			Investimento Sector Água																	
05	051	1998/511		Redes de Distribuição Domiciliárias.	00	07011002	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	051	1998/512		Redes de Distribuição de Fontenários.	00	07011002	O				01/2010	12/2010	6.800,00	0,00	6.800,00	28.855,25	4.651,38	33.506,63	68,40	93,97	
05	051	1998/513		Máquinas e Aparelhagem Diversa.	00	07011002	O				01/2010	12/2010	227.000,00	0,00	227.000,00	306.233,76	160.432,69	466.666,45	70,68	87,52	
05	051	1998/514		Captações de Água.	00	07011002	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	14.483,00	0,00	14.483,00	0,00	74,34	
05	051	1998/515		Ramais de BT e MT	00	07011002	O				01/2010	12/2010	22.000,00	0,00	22.000,00	174.807,81	17.187,73	191.995,54	78,13	97,55	
				Totais do Programa 051:									261.800,00	0,00	261.800,00	524.379,82	182.271,80	706.651,62	69,62	89,88	
05	052			Investimento Sector Saneamento																	
05	052	1998/521		Máquinas e Aparelhagem Diversa.	00	07011002	O				01/2010	12/2010	128.000,00	0,00	128.000,00	81.293,54	8.675,76	89.969,30	6,78	42,99	
				Totais do Programa 052:									128.000,00	0,00	128.000,00	81.293,54	8.675,76	89.969,30	6,78	42,99	
05	053			Investimento Sector Piscinas																	
05	053	1998/531		Máquinas e Aparelhagem Diversa	00	07011002	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	27.476,48	6.431,83	33.908,31	42,88	79,83	
				Totais do Programa 053:									15.000,00	0,00	15.000,00	27.476,48	6.431,83	33.908,31	42,88	79,83	
05	054			Investimento Sector Oficinas																	
05	054	1998/541		Máquinas e Aparelhagem Diversa	00	07011002	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	9.634,95	0,00	9.634,95	0,00	82,81	
				Totais do Programa 054:									2.000,00	0,00	2.000,00	9.634,95	0,00	9.634,95	0,00	82,81	
				Totais do Objectivo 05:									406.800,00	0,00	406.800,00	642.784,79	197.379,39	840.164,18	48,52	80,05	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N° Acção					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
06				FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																
06	061			Investimento Sector Água																
06	061	1996/611		Aparelhagem de Medida e Controle	00	070111					01/2010	12/2010	60.000,00	0,00	60.000,00	168.337,46	48.839,90	217.177,36	81,40	95,11
06	061	1996/612		Outras Ferramentas e Utensílios	00	070111					01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	10.028,00	0,00	10.028,00	0,00	90,93
				Totais do Programa 061:									61.000,00	0,00	61.000,00	178.365,46	48.839,90	227.205,36	80,07	94,92
06	062			Investimento Sector Saneamento																
06	062	1996/621		Outras Ferramentas e Utensílios.	00	070111					01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	7.489,32	0,00	7.489,32	0,00	88,22
				Totais do Programa 062:									1.000,00	0,00	1.000,00	7.489,32	0,00	7.489,32	0,00	88,22
06	063			Investimento Sector Piscinas																
06	063	1996/631		Outras Ferramentas e Utensílios.	00	070111					01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	10.387,00	420,68	10.807,68	21,03	87,25
				Totais do Programa 063:									2.000,00	0,00	2.000,00	10.387,00	420,68	10.807,68	21,03	87,25
06	064			Investimento Sector Oficinas																
06	064	1996/641		Outras Ferramentas e Utensílios	00	070111					01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	2.553,82	141,75	2.695,57	7,09	59,19
				Totais do Programa 064:									2.000,00	0,00	2.000,00	2.553,82	141,75	2.695,57	7,09	59,19
				Totais do Objectivo 06:									66.000,00	0,00	66.000,00	198.795,60	49.402,33	248.197,93	74,85	93,73

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
07				MATERIAL DE CARGA E TRANSPORTE															
07	1			Outros															
07	1	2003/4		Material de Carga e Transporte	00 07010602	O				01/2010	12/2010	20.000,00	0,00	20.000,00	97.431,84	6.515,76	103.947,60	32,58	88,52
				Totais do Programa 1:								20.000,00	0,00	20.000,00	97.431,84	6.515,76	103.947,60	32,58	88,52
				Totais do Objectivo 07:								20.000,00	0,00	20.000,00	97.431,84	6.515,76	103.947,60	32,58	88,52

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
08				EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO SOCIAL E MOBIL. DIVERSO															
08	081			Mobiliário administrativo - Outros sectores															
08	081	2003/5		Mobiliário Administrativo/Outros Sectores- Outros	00	070109	O			01/2010	12/2010	25.000,00	0,00	25.000,00	21.661,18	13.584,85	35.246,03	54,34	75,54
Totais do Programa 081:												25.000,00	0,00	25.000,00	21.661,18	13.584,85	35.246,03	54,34	75,54
08	082			Equipamento Informático															
08	082	2003/10		Hardware	00	070107	O			01/2010	12/2010	55.000,00	0,00	55.000,00	103.234,52	24.420,91	127.655,43	44,40	80,67
08	082	2003/11		Software	00	070108	O			01/2010	12/2010	47.000,00	0,00	47.000,00	110.812,28	16.634,73	127.447,01	35,39	80,76
Totais do Programa 082:												102.000,00	0,00	102.000,00	214.046,80	41.055,64	255.102,44	40,25	80,72
08	083			Outras Máquinas															
08	083	2003/8		Outras	00	070109	O			01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	23.654,20	475,63	24.129,83	23,78	94,06
Totais do Programa 083:												2.000,00	0,00	2.000,00	23.654,20	475,63	24.129,83	23,78	94,06
08	084			Mobiliário de Piscinas															
08	084	2003/9		Mobiliário de Piscinas	00	070109	O			01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	48.622,17	437,52	49.059,69	21,88	96,91
Totais do Programa 084:												2.000,00	0,00	2.000,00	48.622,17	437,52	49.059,69	21,88	96,91
Totais do Objectivo 08:												131.000,00	0,00	131.000,00	307.984,35	55.553,64	363.537,99	42,41	82,81

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09				OUTRAS IMOBILIZACOES CORPÓREAS															
09	091			Encadernações															
09	091	2003/6		Outras Imobilizações Corpóreas-Encadernações-Outras	00 070115	O				01/2010	12/2010	750,00	0,00	750,00	3.528,56	0,00	3.528,56	0,00	82,47
Totais do Programa 091:												750,00	0,00	750,00	3.528,56	0,00	3.528,56	0,00	82,47
09	092			Outras Imobilizações Corpóreas															
09	092	2003/7		Outras	00 070115	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	39.908,10	6.944,60	46.852,70	69,45	93,88
Totais do Programa 092:												10.000,00	0,00	10.000,00	39.908,10	6.944,60	46.852,70	69,45	93,88
Totais do Objectivo 09:												10.750,00	0,00	10.750,00	43.436,66	6.944,60	50.381,26	64,60	92,98

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
10				DESPESAS DE INSTALAÇÃO E EXPANSÃO															
10	010			Estudos e Projectos															
10	010	1998/100		Projectos	00 070113	O				01/2010	12/2010	397.000,00	0,00	397.000,00	371.432,42	160.298,40	531.730,82	40,38	69,20
10	010	1998/103		Levantamentos Topográficos.	00 070113	O				01/2010	12/2010	55.400,00	0,00	55.400,00	73.650,00	20.730,00	94.380,00	37,42	73,13
10	010	1998/104		Sistema de Informação Geográfica	00 070113	O				01/2010	12/2012	32.000,00	200.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	010	2009/105		Outros Estudos	00 070113	O				01/2010	12/2012	82.000,00	20.000,00	102.000,00	0,00	42.744,00	42.744,00	52,13	41,91
				Totais do Programa 010:								566.400,00	220.000,00	786.400,00	445.082,42	223.772,40	668.854,82	39,51	54,31
				Totais do Objectivo 10:								566.400,00	220.000,00	786.400,00	445.082,42	223.772,40	668.854,82	39,51	54,31

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				Propriedade Industrial e Outros Direitos															
11	011			Direitos de Propriedade e Outros															
11	011	2004/110		Direitos de Propriedade	00 070113	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	17.160,66	0,00	17.160,66	0,00	53,36
11	011	2004/111		Outros	00 070113	O				01/2010	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 011:												15.100,00	0,00	15.100,00	17.160,66	0,00	17.160,66	0,00	53,19
Totais do Objectivo 11:												15.100,00	0,00	15.100,00	17.160,66	0,00	17.160,66	0,00	53,19
Total Geral:												11.157.750,00	111.992.000,00	123.149.750,00	29.187.211,34	6.278.247,31	35.465.458,65	56,27	23,28

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....